

Travaux

Site	Nature des travaux	Commentaires
Brest CFP Duquesne	Toit terrasse	Réception définitive Clôture administrative de la procédure de marché en cours
	Restaurant Administratif	Intervention de l'entreprise SylBerFroid pour diagnostic et chiffrage reportés à janvier 2013 Accord de RH2C pour le remplacement des compresseurs des chambres en 2013 (1 compresseur remplacé fin 2012 en urgence)
	Parking : création de places supplémentaires	Permis en attente Compléments demandés au MOE par les services techniques de la Mairie préalable au lancement de la consultation (écoulement des eaux + contraintes paysagères ZPPAUP)
	Désamiantage locaux techniques des paliers d'étages et archives SIE	Opération accordée au PIT 2012 mais non déléguée (Cf note VP) Nouvelles normes depuis le 1er juillet 2012 Archives SIE : Mise en place AE/CP attendue pour 23.000€ Locaux techniques : Enlèvement impossible, encapsulage à prévoir et à chiffrer
	Portes de la cage d'escalier coté Algésiras (SS et 5ème)	Fait en décembre 2012
	Porte coupe-feu palier du 5ème	Devis en cours par le gestionnaire d'immeuble – A déclencher rapidement
	Travaux CFP – Fin du chantier Suppression ancien local courrier RDC + Porte de secours	Réception prononcée le 19.12.2012 Clôture administrative de la procédure de marché en cours
	Sanitaires PMR public au RDC	Financement en attente
	Sécurité	Demande au PIT 2013 Ordre de priorité n°1
Brest CHU	Engagement des travaux de rénovation des locaux par le CHU	Travaux envisagés par la Direction du CHU.A confirmer engagement début janvier
Travaux CPS Brest Cité administrative	Installation du CPS	Lancement en novembre 2012 Dossier de consultation en préparation par l'antenne de Brest Livraison impérative fin mars
	Déménagement GDU (Cité vers TG), Cellule 2MR et Antenne immobilière	Prévu février 2013
Site	Nature des travaux	Commentaires
Carhaix CFP	Installation Garde-Corps (CHS)	Fait et réceptionné
Concarneau CFP	Préparation de l'installation de la Trésorerie dans ses nouveaux locaux	Travaux OPAC, installation prévue mars 2013 Financement guichet/caisse + sécurité au PIT 2012 mais non délégué (Cf note VP)
Daoulas CFP	Amélioration du cadre de travail (CHS)	Fait et réceptionné
Douarnenez CFP	Dôme toiture	Réception prononcée le 20.11.2012 Clôture administrative de la procédure de marché
Quimper CFP Ty Nay	Travaux de mise aux normes accessibilité : élévateur PMR	Réception le 07.12.2012 Clôture administrative de la procédure de marché en cours
	Sécurité	Demande PIT 2013 + précisions demandées par la Cellule Sécurité BP2C Ordre de priorité n°2
	Changement Autocom	Prévu au PIT 2012 mais non délégué
	Intégration PCE	Travaux début février Déménagement semaine du 18.02.2013
	Déménagement BVG vers Régulaires	Déménagement semaine du 21.01.2013
Quimper - Direction Allée de Couchouren Rue des régulaires	Travaux d'aménagement en vue de l'installation sur les sites de : Couchouren : directrice, pôle pilotage et ressources, 2MR, MDA Régulaires : pôle fiscal, brigades	Début des travaux 10.01.2013 Livraison 1ère phase : mi avril 2013 Livraison 2ème phase : fin juin 2013
	Changement Autocom	Installation mars 2013
Quimperlé CFP	Lancement étude travaux réfection électricité, accueil, ...	Lancement MOE en février 2013 (report de décembre 2012) En attente du report des TF dans Chorus

ETUDES

Quimper Pilven	CPS	Réorganisation et intégration du CPS relais
Carhaix CFP	Rationalisation immobilière	
Quimperlé CFP	Rationalisation immobilière	