

COMPTE-RENDU du CHS-CT du 14 septembre 2016

Sont présents :

- pour l'administration

- Monsieur Gilbert LISI Président du CHS, Directeur Départemental des Finances Publiques
- Madame Florence LECHEVALIER Directeur de Pôle Pilotage et Ressources
- Madame Sylvie ZALDUA Responsable de Division Budget Immobilier Logistique (BIL)
- Monsieur Guillaume CAZENAVE Adjoint au Responsable du Service (BIL)
- Monsieur Ludovic THIEBAUT Inspecteur Santé et Sécurité Travail
- Monsieur Jean-Marc GIORGI Assistant Prévention et Délégué Sécurité

- pour les représentants du personnel

FORCE OUVRIERE

- Philippe LORNAC (*titulaire*)
- Catherine BRIANCHON CHAMPAGNE (*titulaire*)
- Patricia VIOLET (*suppléante*)

CGT

- Noëlle MERIGAUD (*titulaire*)
- Arnaud Guilhem FABRY (*titulaire*)
- Didier TINARD (*suppléant*)

SOLIDAIRE

- Pierrick BONJEAN (*titulaire*)
- Joëlle CREPIN (*titulaire*)
- Philippe ANDRE (*suppléant*)

Secrétaire du CHS-CT : Madame Josiane JOUANNY

SOCIETES PRESENTES

Le maître d'œuvre : SOCIETE IMOTEPS

Prestataire : SOCIETE SODECO

Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 9h30 par Monsieur LISI Président.

ORDRE DU JOUR

PRÉSENTATION DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE DÉSAMANTAGE DU REZ DE CHAUSSÉE DU CFP CRUVEILHIER.

I) SITUATION DES TRAVAUX

Les travaux de désamiantage se situent de part et d'autre de l'accueil du public au rez de chaussée du CFP Cruveilhier.

Les zones concernées sont :

- 1) Aile regroupant : - les anciens bureaux des organisations syndicales
- les anciens bureaux MGEFI /ATSCAF
- local ménage
- salle de formation informatique*
- 2) Aile regroupant : - les anciens bureaux du CDIF/BRF/PTGC
- local autocom
- ancien logement du gardien*

II) PHASE AVANT TRAVAUX

Dans les locaux concernés, la première phase sera la neutralisation des réseaux électriques, de ventilation, de plomberie et sanitaires.

Le local « AUTOCOM » sera déplacé au rez de jardin entraînant des perturbations (durant le transfert) des communications téléphoniques, dont la gestion sera précisée par la Direction, relayée par les chefs de service et information de tous les agents concernés par messagerie. Un communiqué de presse sera également diffusé à l'attention des usagers.

- courant septembre 2016 début de la phase audit, présentation et préparation.

Avis sur le plan de retrait.

- si avis favorable début des travaux courant octobre 2016.

III) TRAVAUX

Les zones à désamianter seront parfaitement sécurisées d'une part, par un confinement spécifique étanche, et d'autre part, par une vidéo-surveillance du site et des intervenants. Des analyses régulières de l'air seront réalisées par le prestataire ainsi que par la DDFIP, via un laboratoire indépendant.

Une zone extérieure sera aménagée pour les installations de vie des ouvriers ainsi que tous les équipements de décontaminations et stockages des déchets. L'évacuation des déchets ne pourra excéder 24heures. Cette zone amputera le parking de 26 places.

TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT CE CHANTIER SERONT DISPONIBLES SUR ULYSSE 87.

DES POINTS D'ETAPES SERONT REGULIEREMENT PUBLIES PAR LA DIRECTION.

VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP. - Philippe LORNAC, Catherine BRIANCHON
CHAMPAGNE, Patricia VIOLET