

CREATION DRFIP 35
Calendrier prévisionnel de phasage des travaux
mis à jour le 7 novembre 2011

Date	Nature de l'opération	Observations
Pour mémoire, opérations d'installation réalisées : les services de formation professionnelle (bâtiment Le Turgot) ; service recouvrement centralisation ; le Service Facturier ; le DA2E ; la CQC ; les fonds européens ; le RPIE ; l'ATSCAF.		

Opérations à venir

1	14,15 et 16 novembre	Dépose de la cloison service dépense, reprise de faux plafonds et de peinture	
2	Jeudi 17 novembre	Fin des travaux zone GPP, RH, budget et logistique	
3	Jeudi 17 novembre	Fin des travaux CSP	
4	18 et 21 novembre	Nettoyages de fin de chantier locaux RH, budget et logistique et CSP	
5	Lundi 21 novembre	Installation des services budget et immo	
6	Mardi 22 novembre	Installation du service RH	
7	entre le 22 et le 28 novembre	Travaux préalables dans les bureaux ex-RH budget immo pour l'accueil provisoire des directeurs	
8	Mercredi 23/11/2011	Pose du flotex circulations 1er étage dans la partie zone B jusqu'au local technique à partir de 17h30	inaccessibilité du passage zone B
9	Jeudi 24/11/2011	Ragréage pour pose du flotex circulations 1er étage dans la partie zone B jusqu'au local technique à partir de 17h30	inaccessibilité du passage zone B
10	Vendredi 25/11/2011	Pose du flotex circulations 1er étage dans la partie zone B jusqu'au local technique dès la matinée	inaccessibilité du passage zone B
11	Jeudi 24 novembre	Installation CSP au 3è étage	
12	Lundi 28 novembre et Mardi 29 novembre	Déménagement des bureaux des directeurs (N°1, n°2 e t 2 bis) + secrétariat + cellule communication + délégué sécurité et correspondant handicap dans la zone B	
13	du 30 novembre jusqu'au 20 décembre	Début des travaux de la zone C (Bureaux des directeurs)	
14	Fin novembre 2011	Fin des travaux PRS au RDC	
15	5 décembre 2011	Déménagement du PRS au RDC de la cité + sécurisation des accès pour le PRS	
16	9 décembre 2011	Installation du GPP au 1er étage	
17	16 décembre 2011	Installation de France Domaine au 5è étage de la cité	
18	à confirmer	Déménagement de certaines organisations syndicales du RDC (côté EST) vers le 2è étage + travaux préalables au 2è étage en vue de l'installation des CMI Déménagement du SCRA au 2è étage Réinstallation après travaux de Mr Brossay et Mme Morvan au RDC	
19	à confirmer	Réinstallation des bureaux des directeurs	
20	9 février 2012	Installation de la paierie départementale actuellement située rue de la Palestine, dans les anciens locaux du CSP (1er étage du bâtiment Le Colbert, place du Colombier)	Opération différée à février 2012, à la demande du service.

Phase de déménagement

Phase en attente de validation